

Provincia de La Rioja, República Argentina,

NOTA S.F. N° 15

Señores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Señores
A3 Mercados S.A.


Presente

Ref.: Provincia de La Rioja | Reporte de Avance de
Obra.

De nuestra consideración:

El gobierno de la Provincia de La Rioja (la "Provincia") en relación con los Títulos de Deuda Clase I y Clase II emitidos por la Provincia, pone en conocimiento del público inversor el reporte de avance de obra del Proyecto Arauco I, adjunto al presente.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.



Marcelo Espinosa
Secretario de Finanzas Públicas
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
Gobierno de la Provincia de la Rioja

REPORTE DE AVANCE DE OBRA PROYECTO ARAUCO I

General

Tal como fuera informado mediante un hecho relevante emitido en el mes de noviembre 2024 por el Gobierno de la Provincia de La Rioja (la “Provincia”), el proyecto para la construcción del Parque Solar Fotovoltaico “Arauco I” (el “Proyecto”) ha experimentado demoras en su construcción debido principalmente a las incompatibilidades entre los requerimientos de pago de proveedores extranjeros y la normativa en materia aduanera y cambiaria entre otros hechos ajenos a nuestra responsabilidad.

Asimismo, en virtud de la flexibilización de las restricciones en el mercado cambiario que permiten negociar con proveedores del exterior condiciones comerciales aceptables, comunicamos que ha sido posible reactivar el proyecto para la construcción del Parque Solar Fotovoltaico Arauco I.

Estado del Proyecto

Conforme al cronograma de obras actualizado, se prevé que el proyecto solar Arauco I se encontrará operativo dentro de los plazos máximos comprometidos originalmente.

A la fecha, el status del Proyecto Arauco Solar I es el siguiente:

Durante los meses de julio y agosto de 2025 se suscribieron los contratos de provisión y comisionamiento de los equipos principales del Proyecto:

- Inversores y subestaciones transformadoras inteligentes marca Huawei, contratados con las empresas Jizan Company S.A. y Efexer S.R.L.
- Módulos solares y sistemas de seguimiento (trackers) marca Trina, contratados con Trina Solar Energy Development Pte. Ltd.


A la fecha se han efectuado los pagos de los anticipos correspondientes, conforme a lo estipulado contractualmente. Se prevé que los equipos comiencen a arribar a puerto de destino en el período comprendido entre noviembre de 2025 y enero de 2026.

Asimismo, en agosto de 2025 se suscribió el contrato de ingeniería, procura y construcción (EPC) bajo la modalidad Balance de Sistema (BOS) con la empresa Design Quality Development S.A. (DQD). A la fecha, se ha realizado el primer pago en concepto de anticipo financiero, conforme a lo estipulado contractualmente.

Se prevé que la movilización de equipos y recursos humanos por parte de la contratista comience en septiembre de 2025, habilitando el inicio de las primeras tareas de obra civil.


Layout de los paneles solares del Parque Arauco I

A continuación, se ilustra la disposición de los paneles que conforman el parque solar fotovoltaico:





Layout del Parque Arauco I

A continuación, se ilustra la disposición del parque solar fotovoltaico:



Render Parque Solar Fotovoltaico Arauco I





Cronograma Estimado de Componentes Principales:

A continuación, se detalle un cronograma estimado de componentes:

Componente	Proveedor	Cnt	Envío	Semana	W38	W39	W40	W41	W42	W43	W44	W45	W46	W47	W48	W49	W50	W51	W52	W1	W2
				Lunes	15/09/25	22/09/25	29/09/25	06/10/25	13/10/25	20/10/25	27/10/25	03/11/25	10/11/25	17/11/25	24/11/25	01/12/25	08/12/25	15/12/25	22/12/25	29/12/25	06/01/26
Tracker	TRINA TRACKER	119	Perfiles	ETD		21	20														
				ETA									21	20							
			Resto de Componentes	ETD			18	18	14	14	14										
				ETA									18	18	14	14	14				
Módulos	TRINA SOLAR	153	Módulos	ETD				13	13	26	26	26	26	23							
				ETA										13	13	26	26	26	26	23	
Inversores y STS	HUAWEI	15	Inversores	ETD		3															
				ETA								3									
			STS - Smart ACU	ETD											12						
			Smart ACU	ETA																	12

Cronograma Estimado de BOS:

A continuación, se detalla un cronograma estimado de Balance de Sistema (BOS) según términos y condiciones del EPC celebrado con la empresa contratista Design Quality Development S.A. (DQD)

	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26
Inicio Obra								
Ingeniería								
Provisión Materiales								
Obra Civil								
Montaje Mecánico								
Montaje Eléctrico								
Comisionado y Puesta en Marcha								