



CERTIFICACIÓN SOBRE INVERSIONES REALIZADAS EN PROYECTO MARTIN BRONCE

PERIODO FISCAL: Desde 01/03/2026 hasta 31/03/2026

Denominación: **MOM MINING S.R.L.**

C.U.I.T: 33-71701729-9

Domicilio: CORONEL PUCH N° 638 PB- S.S. DE JUJUY-JUJUY

ANEXO I

Informe detallado las inversiones y gastos



Diego Eduardo Zuliani, gerente de MOM MINING S.R.L., CUIT 33-71701729-9, informa lo ejecutado en el Proyecto "Martín Bronce" que cuenta con un monto de capital de USD 3.489.257 conforme se define en el Prospecto de emisión. Este capital se distribuye en tres presupuestos específicos, diseñados para facilitar su gestión y optimización.

La metodología aplicada para la presupuestación se basa en el sistema de costeo por actividades (ABC – Activity Based Costing), lo que permite una asignación más precisa de los costos y una mejor evaluación de la eficiencia en cada área del Proyecto "Martín Bronce".

Ejecución Presupuesto: Inversión en infraestructura y equipos de producción

En relación con el plan de inversión de capital destinado a la producción primaria, se informa que el presupuesto global asciende a USD 1.452.000. Tras una ejecución en el mes de marzo de 2026 de USD 69.699, la inversión acumulada al 31 de marzo de 2026 alcanza los USD 1.292.956. Estas cifras sitúan el nivel de ejecución presupuestaria en un 89%, cumpliendo con el cronograma de inversiones previsto.

Durante el mes de marzo 2026, la ejecución presupuestaria se centró en dos pilares estratégicos: el fortalecimiento de la infraestructura operativa en Palma Sola para garantizar el escalamiento de la producción y la consolidación del modelo de sostenibilidad mediante programas de mitigación ambiental.

Se han cumplido los cronogramas establecidos para las unidades de apoyo y las áreas críticas de logística minera:

- Continuación de la fase constructiva del nuevo laboratorio, alcanzando hitos clave en obra fina e instalaciones técnicas.
- Instalaciones de Botadero: Avance en la adecuación de áreas de disposición conforme al diseño de ingeniería.
- Vías de Acceso: Mejora y mantenimiento del camino principal para asegurar el flujo constante de maquinaria pesada.
- Infraestructura de Soporte: Ejecución de obras complementarias necesarias para sustentar el aumento proyectado de la producción primaria.

Martín Sánchez Alfaro
Contador Público Nacional
Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy

Firmado por mi al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 13/04/2026

Mom Mining S.R.L.
CP Diego Eduardo Zuliani
Socio Gerente

La organización continua su compromiso con la responsabilidad ambiental. Se dio continuidad estricta a los programas de compensación y remediación de ecosistemas, asegurando que la expansión de nuestra actividad minera se realice bajo estándares de sostenibilidad y respeto al entorno natural.



Ejecución Presupuesto: Inversión en certificación derechos mineros (NI 43101)

El presupuesto de inversión en exploración y evaluación, definido originalmente en **USD 487.000**, presenta un avance financiero sustancial al inicio del presente periodo. Tras una ejecución de **USD 62.593** durante el mes de marzo de 2026, la inversión acumulada desde el origen del proyecto hasta el 31 de marzo de 2026 se sitúa en **USD 385.838**. Dicha cifra equivale a un 79% de los recursos totales asignados, reflejando un cumplimiento mayoritario de las metas de inversión previstas para esta fase.

Se avanza significativamente según los certificados de la empresa Andes Exploration SAS en la campaña de perforaciones para cumplir con los requerimientos de la Norma Internacional NI 43101, estándar requerido para reportes mineros en bolsas de valores internacionales.

Ejecución Presupuesto: Inversión en Planta

En relación con el presupuesto de inversión para planta, valorado en **USD 1.550.257**, se informa que al 31 de marzo de 2026 la ejecución total asciende a **USD 1.075.151**. Este monto integra lo invertido anteriormente hasta el 28 de febrero 2026 por USD 608.298 y el desembolso efectuado durante el mes de marzo 2026 por **USD 466.853**. Con estos resultados, el proyecto alcanza un nivel de cumplimiento presupuestario del **69%**, manteniéndose dentro de los márgenes previstos de capitalización.


El estado de avance físico y la validación operativa del proyecto se encuentran debidamente documentados en el Informe de Auditoría Externa N°4, suscrito por el Ing. Civil Marcelo Helou con fecha de cierre: 31 de marzo 2026. Tras su inspección técnica de campo y análisis de la documentación de obra, la auditoría concluye lo siguiente:

De la visita efectuada a obra y del análisis de antecedentes e informes, es posible concluir que los avances registrados evidencian un progreso estructurado del proyecto.



Martín Sánchez Alfaro
Contador Público Nacional
Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy

Firmado por mí al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 13/04/2026



Mom Mining S.R.L.
CP Diego Eduardo Zuliani
Socio Gerente

En campo, los trabajos de ingeniería civil se verifican en proceso, con una organización operativa del frente de trabajo adecuadamente constituida, así como una gestión de obra ordenada y coherente con el estado del proyecto. De acuerdo a la visita de obra, los registros y entrevistas realizadas, se pudo constatar lo siguiente:



1. Actividades principales desarrolladas en Puesto 3.
 - Mantenimiento de accesos y caminos.
 - Ejecución de zapatas y fustes de acero para columnas de galpón principal.
 - Cierre de obrador para montaje metálico del galpón principal.
 - Construcción y mejoramiento de planchadas en cantera y sitio.
 - Toma de muestras y tareas de exploración.
 - Extracción de minerales con equipo habitual.
 - Traslado de bolsones de mineral hacia Puesto 2 con equipamiento habitual.
2. Estado operativo por sectores.
 - Puesto 1: Finalización y habilitación de campamento.
 - Puesto 2: acopio de bolsones de material con capacidad operativa reducida debido a condiciones climáticas adversas y afectación del camino de acceso.
 - Puesto 3: Se describe en punto anterior.
 - Zona de Caminos: En el sector de camino entre Puesto 2 – Puesto 3 se ejecutaron tareas de mantenimiento, reconstrucción y recomposición debido a los procesos erosivos y crecidas de cauces causados por las lluvias.
3. Estado de las compras y adquisiciones estratégicas (Fuente: Gerencia MOM).
 - Comprado el cementador. Se pago el 30 %.
 - Comprado todos los tanques. Se pago el 100 %.
 - Comprado y acordado todo el hormigón. Se pago 25 %.
 - Concretado el acuerdo comercial para la provisión de hormigones en Puesto 3 (DEMISA).

Martín Sánchez Alfaro

Contador Público Nacional

Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy

Firmado por mi al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 13/04/2026

Mom Mining S.R.L

CP Diego Eduardo Zuliani

Socio Gerente

ANEXO II

Avance físico real de la planta, la exploración y la explotación

Diego Eduardo Zuliani, gerente de MOM MINING S.R.L., CUIT 33-71701729-9, informa sobre las tres partidas presupuestarias clave del proyecto: **Producción Primaria, Exploración y Evaluación, e Inversión en Planta** al 31 de marzo de 2026.

La estrategia de inversión ha permitido alcanzar una ejecución total acumulada de **USD 2.753.944**, lo que representa un avance financiero global del **79%** aproximadamente. Durante el mes de marzo 2026, se registró un desembolso conjunto de **USD 599.145**.

PRESUPUESTO	PRESUPUESTO TOTAL USD	PRESUPUESTO EJECUTADO ANTERIOR USD	PRESUPUESTO EJECUTADO ACTUAL USD	PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO USD	PRESUPUESTO A EJECUTAR USD	AVANCE AL 31-03-26
Inversión en infraestructura y equipos de producción	1.452.000	1.223.256	69.699	1.292.956	159.044	89%
Inversión, Exploración y Evaluación	487.000	323.245	62.593	385.838	101.162	79%
Inversión en Planta	1.550.257	608.298	466.853	1.075.151	475.106	69%
TOTAL	3.489.257	2.154.799	599.145	2.753.944	735.313	79%



Martín Sánchez Alfaro

Contador Público Nacional

Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy

Firmado por mi al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 13/04/2026



Mom Mining S.R.L.
CP Diego Eduardo Zuliani
Socio Gerente

ANEXO III

Detalle de inversiones



Diego Eduardo Zuliani, gerente de MOM MINING S.R.L., CUIT 33-71701729-9, informa que al 31 de marzo 2026 con las inversiones realizadas en los presupuestos de Inversión en Planta, Exploración y Explotación cuentan con el siguiente respaldo de comprobantes fiscales.

Presupuesto Ejecutado Explotación

Concepto Pto Producción Primaria	Fecha	Proveedor	Comprobante	Letra	Número	Pesos	TC	USD
Comedor	10/03/2026	MASCARDI PLASTICOS SAU	FACTURA	A	5300001256	1.202.248,74	1.450,00	829,14
Laboratorio y Baños	31/03/2026	LIBRERIA SAN PABLO SRL	FACTURA	A	7000104379	443.553,00	1.435,00	309,10
Laboratorio y Baños	25/03/2026	NEOCIENTIFICA S.A	FACTURA	A	600001343	993.989,67	1.430,00	695,10
Laboratorio y Baños	17/03/2026	EL MUNDO DEL PLOMERO SRL	FACTURA	A	1-000005849	2.238.330,33	1.430,00	1.565,27
Laboratorio y Baños	19/03/2026	GOMEZ ROCO Y CIA SRL	FACTURA	A	1600010546	1.984.235,72	1.425,00	1.392,45
Laboratorio y Baños	30/03/2026	VILLANUEVA SERVICIOS MINEROS SA	FACTURA	A	100000330	35.618.917,12	1.430,00	24.908,33
Instalaciones botadero, camino, infraestructura						28.600.000,00	1.430,00	20.000,00
Compensación y remediación	10/03/2026	ROBERTO DE GUADALUPE QUINTANA	PNP		200001880	29.000.000,00	1.450,00	20.000,00
TOTAL						100.081.274,58		69.699,38


Presupuesto Ejecutado Exploración

Concepto Presupuesto Exploración y Evaluación	Fecha	Proveedor	Comprobante	Letra	Número	Pesos	TC	USD
Viáticos	17/03/2026	ALCOBA LUCIA PAOLA	FACTURA	C	300000078	3.296.300,00	1.430,00	2.305,10
Viáticos	04/03/2026	BARBERIS FEDERICO GILBERTO	FACTURA	C	300000094	1.428.000,00	1.440,00	991,67
Viáticos	31/03/2026	ESPECHE NELSON MARIO	FACTURA	C	600001282	84.000,00	1.435,00	58,54
Perforaciones 1500 m	31/03/2026	DEL NORTE S.A	FACTURA	A	600000028	81.326.603,20	1.390,50	58.487,31
Otros equipos. Monitoreos	16/03/2026	MINE SUPPLIES SA	FACTURA	A	300006637	1.080.288,00	1.440,00	750,20
TOTAL						21.462.327,00		62.592,82


Martín Sánchez Alfaro

Contador Público Nacional
Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy

Firmado por mi al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 13/04/2026


Mom Mining S.R.L.
CP Diego Eduardo Zuliani
Socio Gerente

Presupuesto Ejecutado de Planta



Fecha	Proveedor	Comprobante	Letra	Numero	Total Comprobante	Inversion considerada en certificado	TC	Inversion en USD	Inversión por ITEM	ITEM
26/03/2026	ARGENPLAST SRL	FACTURA	A	40000802	409.395.756,00	338.343.600,00	1.430,00	USD 236.603,92	USD 96.000,00	Perforación y Armado de pozo
						40.139.880,00	1.430,00	USD 28.069,85	USD 24.000,00	Tanque cisterna
									USD 46.333,00	Contingencia (%)
									USD 23.585,72	Contingencia (%)
									USD 19.499,67	Contingencia (%)
26/03/2026	ARGENPLAST SRL	FACTURA	A	40000803	48.569.254,80				USD 6.000,00	Tanque de acondicionamiento (25 m3)
									USD 12.000,00	Tanque de almacenamiento H2SO4
									USD 3.600,00	Suministro de tubería de HDPE sólida SDR 4 inch
									USD 16.229,85	Contingencia (%)
									USD 10.553,62	Contingencia (%)
									USD 6.871,90	Contingencia (%)
31/03/2026	CORPORACION VYMSA S.A.	PNP		02-00004051	25.650.000,00	25.650.000,00	1.425,00	18.000,00	USD 1.500,00	Sistema de control y monitoreo. Honorarios
									USD 6.684,00	Contingencia (%)
									USD 4.500,00	Cono de precipitación
									USD 2.250,00	Montaje y Honorarios
									USD 990,00	Suministro de tubería de HDPE sólida SDR 2 inch
									USD 576,00	Valvulas generales 2 inch
									USD 1.500,00	Ingeniería
31/03/2026	DEMISA CONSTRUCCIONES SA	FACTURA	A	500001094	90.750.000,00	75.000.000,00	1.430,00	USD 52.447,55	USD 52.447,55	Armadura y Hormigonado de bases
30/03/2026	VILLANUEVA SERVICIOS MINEROS SA	FACTURA	A	100000330	123.388.796,76	37.387.721,27	1.430,00	USD 26.145,26	USD 12.000,00	Mobilización y desmobilización de equipos auxiliares
									USD 2.000,00	Trazo, niveles y replanteo durante el proceso constructivo
									USD 5.891,72	Movimiento de suelo
									USD 180,00	Movimiento de suelo
									USD 6.073,54	Excavaciones
04/03/2026	LOPEZ ARIEL RAMON	FACTURA	A	200000006	8.247.662,50	8.247.662,50	1.440,00	USD 5.727,54	USD 5.727,54	Ingeniería
25/03/2026	PANAMAR SRL	FACTURA	A	100000026	4.492.125,00	4.492.125,00	1.430,00	USD 3.141,35	USD 3.141,35	Sistema de control y monitoreo. Honorarios
17/03/2026	ALEX STEWART NOA S.A.	FACTURA	A	100002695	14.597.491,57	14.597.491,57	1.430,00	USD 10.208,04	USD 10.208,04	Análisis de Laboratorio
31/03/2026	COOPERATIVA DE TRABAJO INF	FACTURA	A	2002-00004494	5.094.282,00	5.094.282,00	1.435,00	USD 3.550,02	USD 3.550,02	Análisis de Laboratorio
16/03/2026	FYA S.A.	FACTURA	A	400000051	3.484.800,00	3.484.800,00	1.425,00	USD 2.445,47	USD 2.445,47	Sistema de control y monitoreo. Honorarios
04/03/2026	HIERRONORT	FACTURA	A	4100099028	68.798.182,29	68.798.182,29	1.440,00	USD 47.776,52	USD 30.000,00	Armadura y Hormigonado de bases
									USD 17.776,52	Contingencia (%)
25/03/2026	PORTEL ERNESTO ALFREDO	FACTURA	A	600000393	1.329.999,98	1.329.999,98	1.430,00	USD 930,07	USD 930,07	Sistema de control y monitoreo. Honorarios
25/03/2026	SEPARATORS S.R.L.	FACTURA	A	200009213	2.669.550,40	2.669.550,40	1.430,00	USD 1.866,82	USD 1.866,82	Armadura y Hormigonado de bases
17/03/2026	SEYTC SRL	FACTURA	A	300002887	3.379.478,37	3.379.478,37	1.430,00	USD 2.363,27	USD 2.363,27	Sistema de control y monitoreo. Honorarios
17/03/2026	SEYTC SRL	FACTURA	A	300002888	4.339.046,15	4.339.046,15	1.430,00	USD 3.034,30	USD 3.034,30	Sistema de control y monitoreo. Honorarios
25/03/2026	SUPERMAT CENTRAL S.A.S	FACTURA	A	6200005634	1.143.773,51	1.143.773,51	1.430,00	USD 799,84	USD 799,84	Armadura y Hormigonado de bases
25/03/2026	SUPERMAT CENTRAL S.A.S	FACTURA	A	6200005635	393.348,04	393.348,04	1.430,00	USD 275,07	USD 275,07	Armadura y Hormigonado de bases
25/03/2026	SUPERMAT CENTRAL S.A.S	FACTURA	A	6200005636	499.043,07	499.043,07	1.430,00	USD 348,98	USD 348,98	Armadura y Hormigonado de bases
20/03/2026	AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L.	FACTURA	A	800016608	1.473.914,56	1.473.914,56	1.430,00	USD 1.030,71	USD 1.030,71	Armadura y Hormigonado de bases
11/03/2026	VILLANUEVA E HIJOS SA	FACTURA	A	800001049	19.102.575,00	19.102.575,00	1.450,00	USD 13.174,19	USD 13.174,19	movimiento de suelo
25/03/2026	VILLANUEVA E HIJOS SA	FACTURA	A	800001058	12.747.225,00	12.747.225,00	1.430,00	USD 8.914,14	USD 8.914,14	movimiento de suelo
TOTAL					697.753.807,56	516.521.201,27		466.852,90		

Martín Sánchez Alfaro
 Contador Público Nacional
 Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy

Firmado por mi al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 13/04/2026

Mom Mining S.R.L.
CP Diego Eduardo Zuliani
 Socio Gerente

ANEXO IV

Comparativas de partes relacionadas



Diego Eduardo Zuliani, gerente de MOM MINING S.R.L., CUIT 33-71701729-9, informa que en el periodo 03-2026: siguiendo las instrucciones fiduciarias, y debido a que la sociedad operadora contrató y contratara servicios con empresas vinculadas, en particular se identifican a VILLANUEVA E HIJOS SA y a VILLANUEVA SERVICIOS MINEROS SA (VSM), se presenta el siguiente informe con relación al servicio de alquiler de equipos y la construcción de Planta de tratamiento de cobre en Palma Sola.

La industria minera en la Provincia de Jujuy ha alcanzado un punto de inflexión estratégico en marzo de 2026. El contexto operativo de este periodo está definido por una demanda sin precedentes de servicios de infraestructura civil y alquiler de equipos de movimiento de suelos, traccionada por la necesidad de procesar stocks acumulados de mineral que requieren de procesos de lixiviación química para su puesta en valor comercial. En este escenario, la evaluación de proveedores locales como Villanueva e Hijos S.A., su unidad Villanueva Servicios Mineros, y la firma Servicios Hermanos Bernal S.A.S. (Germán Bernal), resulta fundamental para garantizar la viabilidad técnica y financiera de los proyectos de construcción de plantas de lixiviación y la gestión de flotas de retroexcavadoras.

Evaluación del Grupo Villanueva: Integración Vertical y Solidez Estructural

El Grupo Villanueva se ha consolidado en marzo de 2026 como el conglomerado de servicios industriales más diversificado de la región del Noroeste Argentino (NOA). Su estructura, que ha evolucionado desde el desarrollo inmobiliario hacia una integración vertical que abarca finanzas, metalurgia pesada y operación minera directa, le otorga una posición de privilegio para proyectos de infraestructura compleja. La sinergia interna entre sus distintas unidades de negocio —Villanueva e Hijos S.A., Villanueva Servicios Mineros— permite abordar la construcción de una planta de lixiviación de cobre con una visión sistémica que pocos competidores pueden replicar.

Martín Sánchez Alfaro

Contador Público Nacional

Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy

Firmado por mí al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 13/04/2026

Mom Mining S.R.L.

CP Diego Eduardo Zuliani

Socio Gerente

Servicios Hermanos Bernal S.A.S. (Germán Bernal): Especialización y Agilidad en Maquinaria



La firma Servicios Hermanos Bernal S.A.S., identificada en el mercado jujeño bajo el liderazgo de Germán Bernal, representa el modelo de proveedor altamente especializado en el movimiento de tierras y el alquiler de maquinaria pesada. A diferencia de la estructura diversificada de Villanueva, Hermanos Bernal centra su propuesta de valor en la eficiencia operativa de sus equipos y en la capacidad de respuesta ante las exigencias de excavación y preparación de terrenos en condiciones geográficas complejas.

Presupuestos

Se remite el análisis de presupuestos correspondiente a la fase de infraestructura de la nueva planta de tratamiento de cobre. La evaluación contempla no solo la competitividad financiera, sino también la capacidad logística de los proveedores para operar en la región de Palma Sola, considerando los estándares de calidad y sostenibilidad requeridos para el proyecto a iniciarse en 2026.

OBRA: CONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO COBRE MARTIN BRONCE - MOM MINING

PRESUPUESTO						
CÓD	DESCRIPCIÓN	UD	CANT	PRECIO	TOTAL	INC. %
1 TAREAS GENERALES					\$ 110.277.821,06	
1.1	Operador	Gbl	1,00	\$ 44.471.190,00	\$ 44.471.190,00	12,82%
1.2	Seguridad e Higiene	Gbl	1,00	\$ 13.892.078,74	\$ 13.892.078,74	3,24%
1.3	Dirección de obra	Gbl	1,00	\$ 24.952.000,00	\$ 24.952.000,00	7,19%
1.4	Movilidad jefe de obra y personal	Gbl	1,00	\$ 22.285.714,29	\$ 22.285.714,29	6,47%
1.5	Limpieza permanente de Obra	Gbl	1,00	\$ 5.275.740,00	\$ 5.275.740,00	1,53%
2 TRABAJOS PRELIMINARES					\$ 11.816.899,00	
2.1	Movilización y desmovilización obra y replanteo	Gbl	1,00	\$ 11.816.899,00	\$ 11.816.899,00	3,37%
3 MOVIMIENTO DE SUELOS					\$ 9.109.490,10	
3.1	Excavación en roca y resto de material	Gbl	1,00	\$ 9.109.490,10	\$ 9.109.490,10	2,85%
4 ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO					\$ 213.323.883,38	
4.1	Hormigon de Llanura H-13	m3	100,00	\$ 88.022,20	\$ 8.802.220,00	2,52%
4.2	Bases aisladas H'A	m3	42,00	\$ 193.058,92	\$ 8.148.470,28	1,97%
4.3	Placas H'A H-21	m3	590,00	\$ 205.097,09	\$ 118.999.310,28	34,55%
4.4	Placas de H'A H-21 30cm de espesor, apoyada en geotextil, geotextil y geomembrana	m3	91,00	\$ 346.276,30	\$ 31.511.161,80	9,15%
4.5	Tebalcos H'A H-21 30cm de espesor	m3	70,00	\$ 450.000,00	\$ 31.500.000,00	9,15%
4.6	Prestos de H'A H-21 30 cm de ancho, apoyados sobre viga encastrado	m3	44,00	\$ 296.411,89	\$ 13.042.122,77	3,75%
4.7	Viga encastrado de H'A H-21	m3	4,00	\$ 329.313,60	\$ 1.317.254,40	0,38%
4.8	Fuertes H'A H-21 80cm	m3	3,50	\$ 419.957,95	\$ 1.469.852,43	0,43%
COSTO TOTAL					\$ 344.327.873,83 100%	
				GASTOS INDIRECTOS 10%	\$ 34.432.787,38	
				SUB TOTAL 1	\$ 378.760.661,21	
				BENEFICIO 10%	\$ 37.876.066,12	
				SUB TOTAL 2	\$ 416.636.727,33	
				IIVA 2,50%	\$ 10.415.918,00	
					PRECIO VENTA SIN IVA \$ 427.052.645,33	

GERMÁN BERNAL
GERENTE GENERAL
M. P. 1634-03

Martín Sánchez Alfaro
Contador Público Nacional
Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy

Mom Mining S.R.L.
CP Diego Eduardo Zuliani
Socio Gerente

Firmado por mi al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 13/04/2026

CERTIFICADO DE OBRA	
EMPRESA:	VSM
OBRA:	CONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO COBRE - ETAPA 1 HORMIGON ARMADO
COO:	PLCU
COMITENTE:	MOM MINING
CERT N°:	1
FECHA ELAB:	31/03/2026
REALIZA:	ING. FRANCO PORTALES
PERIODO:	ENERO-MARZO



PLANILLA NOMENCLADORA						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	INC %
1	TAREAS GENERALES (INCLUYE TODAS LAS OBRAS: ARREGLO DE CAMINO, RED AGUA EN POZO YPF, EXCAVACIÓN, HORMIGON, ESTRUCTURA METÁLICA, INCENDIO, ELECTRICIDAD, PIPING, ETC.)					
1.1	Obrador	Mes	6	\$ 6.445.100,00	\$ 38.670.600,00	12,75%
1.2	Seguridad e Higiene	Mes	6	\$ 2.377.020,93	\$ 14.262.125,58	4,70%
1.3	Dirección de obra	Mes	6	\$ 3.736.666,67	\$ 22.420.000,02	7,39%
1.4	Movilidad jefe de obra y personal (3 camionetas)	Mes	6	\$ 3.900.000,00	\$ 23.400.000,00	7,72%
1.5	Limpieza permanente de Obra	Mes	6	\$ 764.600,00	\$ 4.587.600,00	1,51%
					\$ 103.340.325,60	
2	TRABAJOS PRELIMINARES (INCLUYE TODAS LAS OBRAS: ARREGLO DE CAMINO, RED AGUA EN POZO YPF, EXCAVACIÓN, HORMIGON, ESTRUCTURA METÁLICA, INCENDIO, ELECTRICIDAD, PIPING, ETC.)					
2.1	Movilización y desmovilización obra	Gbl	2	\$ 4.318.880,00	\$ 8.637.760,00	2,85%
2.2	Replanteo Obra	Gbl	1	\$ 2.695.800,00	\$ 2.695.800,00	0,89%
					\$ 11.333.560,00	
3	MOVIMIENTO DE SUELOS (SOLO MANO DE OBRA, EPP, EPC, HERRAMIENTAS, ETC. NO INCLUYE MATERIALES. NO INCLUYE MÁQUINAS NI CAMIONES)					
3.1	Excavación en roca	m3	1.759,20	\$ 2.695,80	\$ 4.742.451,36	1,56%
3.2	Retiro y traslado material resultante excavación	m3	2.023,10	\$ 1.258,04	\$ 2.545.140,72	0,84%
					\$ 7.287.592,08	
4	ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO (SOLO MANO DE OBRA, EPP, EPC, HERRAMIENTAS, ETC. NO INCLUYE MATERIALES)					
4.01	Hormigon de Limpieza H-13 esp=0.10m	m3	95,40	\$ 83.160,00	\$ 7.933.464,00	2,62%
4.02	Bases aisladas H"A H-21 1,50x1,50x0,50	m3	40,20	\$ 166.320,00	\$ 6.686.064,00	2,21%
4.03	Plataea H"A H-21 30cm de espesor, sobre terreno natural roca irregular Sector: Agua de proceso y cementacion	m3	162,60	\$ 211.250,00	\$ 34.349.250,00	11,33%
4.04	Plataea H"A H-21 30cm de espesor, sobre terreno natural roca irregular Sector: Preparacion y veredas pileta	m3	117,30	\$ 211.250,00	\$ 24.779.625,00	8,17%
4.05	Plataea H"A H-21 sobre relleno y sobre roca Sector: Rampa entrada y salida	m3	57,00	\$ 211.250,00	\$ 12.041.250,00	3,97%
4.05	Plataea H"A H-21 30cm de espesor, sobre terreno natural roca irregular Sector: Ferrico ferroso	m3	57,60	\$ 211.250,00	\$ 12.168.000,00	4,01%
4.07	Plataea H"A H-21 30cm de espesor, sobre terreno natural roca irregular Sector: Rampa Agua Fresca	m3	57,60	\$ 211.250,00	\$ 12.168.000,00	4,01%
4.08	Plataea H"A H-21 30cm de espesor, sobre terreno natural roca irregular Sector: Generadores	m3	7,20	\$ 211.250,00	\$ 1.521.000,00	0,50%
4.09	Plataea de H"A H-21 30cm de espesor, apoyada en geotextil, geored y geomembrana soldada certificada, ataduras con precintos plásticos, separadores de polipropileno minimo 4 por m2 Sector: Piletas	m3	90,09	\$ 301.110,00	\$ 27.126.999,90	8,95%
4.10	Tabique H"A H-21 30cm de espesor, apoyado en geotextil, geored y geomembrana soldada certificada, sin apuntalamiento al piso, sin ataduras pasantes, encofrado sólo interior, llenado por partes, con juntas con Sika waterstop resistente a ácidos Sector: Piletas	m3	66,96	\$ 404.528,00	\$ 27.087.194,88	8,93%
4.11	Pretiles de H"A H-21 30 cm de ancho, apoyados sobre viga encadenado	m3	43,500	\$ 299.376,00	\$ 13.022.856,00	4,30%
4.12	Viga encadenado de H"A H-21	m3	3,700	\$ 299.376,00	\$ 1.107.691,20	0,37%
4.13	Fustes H"A H-21 55x30	m3	3,100	\$ 404.528,00	\$ 1.254.036,80	0,41%
					\$ 181.245.431,78	58,78%
					\$ 303.208.909,48	100,00%

TOTAL COSTO		\$ 303.208.909,48	100,00%
GG	10,00%	\$ 30.320.690,95	
SUBTOTAL 1		\$ 333.527.600,41	
BENEFICIO		\$ -	
SUBTOTAL 2		\$ 333.527.600,41	
IIBB	2,50%	\$ 8.338.190,01	
IVA	21,00%	\$ 70.040.796,09	
COSTO + GG + B + IIBB + IVA		\$ 411.906.586,50	

Ing. Marcelo Villanueva
p. Villanueva Servicios Mineros SA
Presidente


Martín Sánchez Alfaro
Contador Público Nacional

Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy

Firmado por mi al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 13/04/2026


Mom Mining S.R.L.
CP Diego Eduardo Zuliari
Socio Gerente



Conclusiones del Informe

Para las operaciones en marzo de 2026, la elección del proveedor debe basarse en el alcance específico de la necesidad, equilibrando entre costo, capacidad técnica y gestión de riesgos climáticos.

Respecto al desarrollo integral de la planta de lixiviación, la sinergia del Grupo Villanueva ofrece una reducción significativa de riesgos al integrar ingeniería y construcción en un solo interlocutor.

Su capacidad para movilizar no solo maquinaria, sino también ingeniería metalúrgica, lo posiciona como un contratista principal ideal para la fase de construcción industrial de la planta. Por ello la construcción de la planta de tratamiento de cobre del Proyecto "Martín Bronce" se realiza con Villanueva Servicios Mineros S.A.

Y considerando el análisis exhaustivo del mercado de alquiler de retropala en Jujuy se mantiene el presupuesto de Villanueva e Hijos S.A. por continuar por debajo de los otros presupuestos de servicios comparables y por su historial comprobado en minería.

Martín Sánchez Alfaro

Contador Público Nacional
Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy

Firmado por mi al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 13/04/2026

Mom Mining S.R.L.

CP Diego Eduardo Zuliani
Socio Gerente



**CERTIFICACIÓN DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE
SOBRE INVERSIONES REALIZADAS EN EL PROYECTO "MARTIN BRONCE"**

Señores:

MOM MINING S.R.L.

CUIT: 33- 71701729-9

Domicilio: Coronel Puch N° 638 PB - San Salvador de Jujuy – Provincia de Jujuy

I. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN

He sido contratado para emitir una certificación sobre las inversiones realizadas en el PROYECTO "MARTÍN BRONCE" según los anexos : I) informe detallado las inversiones y gastos realizados en el mes de marzo de 2026 con fondos propios de MOM MINING S.R.L. (en adelante, la "Empresa"); II) avance físico real de la planta, la exploración y la explotación; III) detalle de inversiones - listado exhaustivo de todas las facturas y gastos incurridos en el mes de marzo de 2026; IV) comparativas de partes relacionadas, preparada por la Empresa, dedicada a la actividad minera, referida al periodo del mes de marzo de 2026; dicha información se adjunta en cuatro declaraciones: Anexo I al Anexo IV, donde se detallan lo referido a las inversiones realizadas en el PROYECTO "MARTÍN BRONCE" **en dólares**, firmadas por mí al solo efecto de su identificación, para su presentación ante el FIDEICOMISO FINANCIERO INDIVIDUAL "DESARROLLO MINERO MARTÍN BRONCE".

La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la constatación con registros contables y otra documentación de respaldo. Este trabajo profesional no constituye una auditoría ni una revisión y, por lo tanto, las manifestaciones del contador público no representan la emisión de un juicio técnico respecto de la información objeto de la certificación.

Continúa...///



///Continua Certificación dirigido a la empresa MOM MINING S.R.L.

II. RESPONSABILIDAD DEL COMITENTE

La dirección de la Empresa es responsable de la preparación y emisión de la declaración adjunta que presenta la información mencionada en la sección precedente.

III. RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO

Mi responsabilidad consiste en emitir una certificación sobre la información que se menciona en la primera sección. He llevado a cabo mi encargo de conformidad con las normas incluidas en el capítulo VI de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique mi tarea.

IV. TAREA REALIZADA

Mi tarea profesional se limitó a cotejar la información incluida en la declaración mencionada en la primera sección de esta certificación con la siguiente documentación:

- a) Declaraciones Juradas originales del Impuesto al Valor Agregado y los Libros IVA Compras del periodo 03/2026, para validar los comprobantes fiscales recibidos.
- b) Documentación de Titularidad: Cotejo de los Bienes de Uso comprados y las Actas de Directorio que autorizaron la compra de los mismos.
- c) Débitos Bancarios: Cotejo de los Extractos Bancarios de la cuenta de la Empresa en las fechas de las inversiones.

Continua...///



///Continua Certificación dirigido a la empresa MOM MINING S.R.L.

- d) Registración Contable: Verificación de los Asientos Contables en el Libro Diario y el pase al Mayor Contable de las cuentas relacionadas a Bienes de Uso y Activos Intangibles (dentro del Activo) y las cuentas del rubro "Caja y Bancos" (Activo), confirmando la correcta registración de los pasivos y los efectivos pagos de las facturas y gastos.
- e) Ordenes de Pago realizadas: Verificación de los pagos por las facturas y gastos relacionados a las inversiones en el Proyecto "Martín Bronce" en su moneda original.
- f) Otra documentación de respaldo que he tenido a la vista.

Por otra parte, deajo expresa constancia que las tareas realizadas no me permiten determinar la existencia de otros egresos no declarados.

V. MANIFESTACIÓN PROFESIONAL

Sobre la base de las tareas descriptas, certifico que la información detallada en las declaraciones adjuntas (Anexo I, Anexo II, Anexo III y Anexo IV), concuerda, y que las cifras expuestas reflejan el origen en su moneda original y el monto correspondiente a las inversiones realizadas en el PROYECTO "MARTÍN BRONCE", y que coinciden con las facturas y pagos respectivos, ajustándose a los registros contables y a la documentación de respaldo, correspondiente al período comprendido entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026.

Continua...///



///Continua Certificación dirigido a la empresa MOM MINING S.R.L.


VI. OTRAS CUESTIONES: RESTRICCIÓN A LA DISTRIBUCIÓN Y USO DE ESTA CERTIFICACIÓN

Mi certificación ha sido preparada exclusivamente para su presentación ante el FIDEICOMISO FINANCIERO INDIVIDUAL "DESARROLLO MINERO MARTÍN BRONCE", por lo tanto no asumo responsabilidad en el caso de que sea utilizada o se haga referencia a ella o sea distribuido con otros propósitos.

San Salvador de Jujuy, 13 de abril de 2026


MARTÍN SANCHEZ ALFARO
Contador Público Nacional
Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy




 **CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE JUJUY**

N° A 0209962

Legalización N° **165052/1**

Conforme las facultades conferidas a este Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy por la Ley N° 3813/81, Art. 22 Inc. B y Resolución CD N° 22/14, procédase a la LEGALIZACIÓN de la actuación profesional de fecha **13/04/2026** referida a **INVERSIONES REALIZADAS** de fecha **15/04/2026** perteneciente a **MOM MINING SRL** y autenticase la firma inserta en dicha actuación, en razón de corresponder la misma con la que el Profesional **SANCHEZ ALFARO MARTIN ALBERTO** tiene registrada en la Matrícula N° **1132** previo control de matrícula vigente y efectuado el control formal de la citada actuación profesional de conformidad a las Normas Técnicas dictadas por la FACPCE, lo cual no implica ningún juicio de valor intrínseco sobre las tareas profesionales desarrolladas, y que firma en su carácter de matriculado.-

ACT. N° **387580** LA PRESENTE LEGALIZACION NO ES VALIDA SI CARECE DEL SELLO Y FIRMA DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL CPCEJ.


CR. CARLOS RENE RISCO
Secretario Técnico
C.P.C.E. Jujuy