



## **CERTIFICACIÓN SOBRE INVERSIONES REALIZADAS EN PROYECTO MARTIN BRONCE**

**PERIODO FISCAL: Desde 01/01/2026 hasta 31/01/2026**

Denominación: **MOM MINING S.R.L.**

C.U.I.T: 33-71701729-9

Domicilio: CORONEL PUCH N° 638 PB- S.S. DE JUJUY-JUJUY

## ANEXO I

### Informe detallado las inversiones y gastos



Diego Eduardo Zuliani, gerente de MOM MINING S.R.L., CUIT 33-71701729-9, informa lo ejecutado en el Proyecto "Martín Bronce" que cuenta con un monto de capital de USD 3.589.257 conforme se define en el Prospecto de emisión. Este capital se distribuye en tres presupuestos específicos, diseñados para facilitar su gestión y optimización.

La metodología aplicada para la presupuestación se basa en el sistema de costeo por actividades (ABC – Activity Based Costing), lo que permite una asignación más precisa de los costos y una mejor evaluación de la eficiencia en cada área del Proyecto "Martín Bronce".

#### **Ejecución Presupuesto: Inversión en infraestructura y equipos de producción**

En relación con el plan de inversión de capital destinado a la producción primaria, se informa que el presupuesto global asciende a **USD 1.452.000**. Tras una ejecución en el mes de enero de 2026 de **USD 63.854**, la inversión acumulada al 31 de enero de 2026 alcanza los **USD 345.039**. Estas cifras sitúan el nivel de ejecución presupuestaria en un **24%**, cumpliendo con el cronograma de inversiones previsto.

Más allá de la ejecución de obra civil y la incorporación de equipos críticos para la operación con impacto directo en la capacidad productiva, el proyecto ha priorizado el fortalecimiento de su estructura operativa y su compromiso con el entorno a través de las siguientes líneas de acción:

Se ha formalizado la contratación del Ing. Haisama Matías Miguel para la conducción de estudios técnicos especializados. Asimismo, se han canalizado aportes destinados a programas de Responsabilidad Social, reafirmando el compromiso de la organización.


#### **Ejecución Presupuesto: Inversión en certificación derechos mineros (NI 43101)**

El presupuesto de inversión en exploración y evaluación, definido originalmente en **USD 487.000**, presenta un avance financiero sustancial al inicio del presente periodo. Tras una ejecución de **USD 162.555** durante el mes de enero de 2026, la inversión acumulada desde el origen del proyecto hasta el 31 de enero de 2026 se sitúa en **USD 305.957**. Dicha cifra equivale a un **63%** de los recursos totales asignados, reflejando un cumplimiento mayoritario de las metas de inversión previstas para esta fase.



**Martín Sánchez Alfaro**  
Contador Público Nacional  
Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy

Firmado por mí al solo efecto de su identificación  
con mi informe de fecha 23/02/2026



**Mom Mining S.R.L.**  
**CP Diego Eduardo Zuliani**  
Socio Gerente

Se avanza significativamente según los certificados de la empresa Andes Exploration SAS en la campaña de perforaciones para cumplir con los requerimientos de la Norma Internacional NI 43101, estándar requerido para reportes mineros en bolsas de valores internacionales.



Se ha realizado el logueo litológico en la totalidad de los testigos obtenidos a la fecha. El avance del trabajo de perforaciones en Martin Bronce es del 76% del plan original.

Se instruyó y supervisó al operador de MOM durante las tareas de corte, embolsado y rotulado de muestras obtenidas a partir de testigos de perforación diamantina.

### **Ejecución Presupuesto: Inversión en Planta**

En relación con el presupuesto de inversión para planta, valorado en **USD 1.550.257**, se informa que al 31 de enero de 2026 la ejecución total asciende a **USD 280.498**. Este monto integra lo invertido anteriormente hasta el 31 de diciembre 2025 por USD 217.692 y el desembolso efectuado durante el mes de enero 2026 por **USD 62.806**. Con estos resultados, el proyecto alcanza un nivel de cumplimiento presupuestario del **18%**, manteniéndose dentro de los márgenes previstos de capitalización.

El estado de avance físico y la validación operativa del proyecto se encuentran debidamente documentados en el Informe de Auditoría Externa N°2, suscrito por el Ing. Civil Marcelo Helou con fecha de cierre: 31 de enero 2026. Tras su inspección técnica de campo y análisis de la documentación de obra, la auditoría concluye lo siguiente:

"Del análisis integral de la documentación técnica, operativa y de la inspección 'in situ', se desprende que los avances registrados evidencian un progreso consistente y estructurado. Se constata el pasaje efectivo desde la etapa de ingeniería y planificación hacia la ejecución concreta de los trabajos en campo."

**Martín Sánchez Alfaro**  
Contador Público Nacional  
Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy


Firmado por mí al solo efecto de su identificación  
con mi informe de fecha 23/02/2026

**Mom Mining S.R.L.**  
**CP Diego Eduardo Zuliani**  
Socio Gerente

## ANEXO II

### Avance físico real de la planta, la exploración y la explotación

Diego Eduardo Zuliani, gerente de MOM MINING S.R.L., CUIT 33-71701729-9, informa sobre las tres partidas presupuestarias clave del proyecto: **Producción Primaria, Exploración y Evaluación, e Inversión en Planta** al 31 de enero de 2026.



La estrategia de inversión ha permitido alcanzar una ejecución total acumulada de **USD 931.494**, lo que representa un avance financiero global del **27%** aproximadamente. Durante el mes de enero 2026, se registró un desembolso conjunto de **USD 289.215**, destacando una aceleración significativa en el área de exploración y caracterización geotécnica, la cual ya ha comprometido el 63% de su presupuesto específico para asegurar la viabilidad técnica de las obras.

PRESUPUESTO	PRESUPUESTO TOTAL USD	PRESUPUESTO EJECUTADO ANTERIOR USD	PRESUPUESTO EJECUTADO ACTUAL USD	PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO USD	PRESUPUESTO A EJECUTAR USD	AVANCE AL 31-01-26
Inversión en infraestructura y equipos de producción	1.452.000	281.184	63.854	345.038	1.106.962	24%
Inversión, Exploración y Evaluación	487.000	143.403	162.555	305.958	181.042	63%
Inversión en Planta	1.550.257	217.692	62.806	280.498	1.269.759	18%
<b>TOTAL</b>	<b>3.489.257</b>	<b>642.279</b>	<b>289.215</b>	<b>931.494</b>	<b>2.557.764</b>	<b>27%</b>

**Martín Sánchez Alfaro**

Contador Público Nacional

Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy

Firmado por mí al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 23/02/2026

**Mom Mining S.R.L.**

**CP Diego Eduardo Zuliani**

Socio Gerente

### ANEXO III

#### Detalle de inversiones



Diego Eduardo Zuliani, gerente de MOM MINING S.R.L., CUIT 33-71701729-9, informa que al 31 de enero 2026 con las inversiones realizadas en los presupuestos de Inversión en Planta, Exploración y Explotación cuentan con el siguiente respaldo de comprobantes fiscales.

#### Presupuesto Ejecutado Exploración

Concepto Presupuesto Exploración y Evaluación	Fecha	Proveedor	Comprobante	Letra	Número	Pesos	TC	USD
NI 43101	18/12/2025	ANDES EXPLORATION SAS	FACTURA	A	100000094	13.028.675,00	1.475,00	8.833,00
Perforaciones 1500 m	31/12/2025	DEL NORTE S.A	FACTURA	A	600000026	118.430.016,00	1.480,00	80.020,28
Perforaciones 1500 m	11/12/2025	DEL NORTE S.A.	FACTURA	A	600000025	107.603.890,00	1.460,00	73.701,29
TOTAL						239.062.581,00		162.554,58

#### Presupuesto Ejecutado Explotación


Concepto Presupuesto Producción Primaria	Fecha	Proveedor	Comprobante	Letra	Número	Pesos	TC	USD
Instalaciones botadero, camino, infraestructura	06/01/2026	HAISAMA MATIAS MIGUEL	FACTURA	C	200000013	5.820.000,00	1.510,00	3.854,30
Compensacion y remediacion	14/01/2026	ROBERTO DE GUADALUPE QUINTANA-PAGO CUOTA N 2	PNP		200001832	90.000.000,00	1.500,00	60.000,00
TOTAL						95.820.000,00		63.854,30

#### Presupuesto Ejecutado de Planta

Concepto Presupuesto Industrialización Planta	Fecha	Proveedor	Comprobante	Letra	Número	Pesos	TC	USD
Ingenieria	30/12/2025	LOPEZ ARIEL RAMON	FACTURA	A	200000003	12.634.869,38	1.480,00	8.537,07
Cambiadores de obrador - contenedor	09/01/2026	COOPERATIVA CONSTRUIR IGUALDAD LTDA	OP		200003734	12.080.000,00	1.510,00	8.000,00
Sala de Capacitacion- Reunion- Cambio de turno.- contenedor	09/01/2026	COOPERATIVA CONSTRUIR IGUALDAD LTDA	OP		200003736	12.080.000,00	1.510,00	8.000,00
Oficinas de Contenedores- WIFI INGENIERIA - RakC de CONECCION - UPS	09/01/2026	COOPERATIVA CONSTRUIR IGUALDAD LTDA	OP		200003734	4.382.171,00	1.510,00	2.902,10
Oficinas de Contenedores- WIFI INGENIERIA - RakC de CONECCION - UPS	09/01/2026	COOPERATIVA CONSTRUIR IGUALDAD LTDA	OP		200003736	1.740.773,30	1.510,00	1.152,83
Armadura y Hormigonado de bases	23/12/2025	HIERRONORT	FACTURA	A	4100097738	48.754.389,08	1.425,00	34.213,61
TOTAL						91.672.202,76		62.805,61

  
**Martín Sánchez Alfaro**  
 Contador Público Nacional  
 Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy

Firmado por mí al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 23/02/2026

  
**Mom Mining S.R.L.**  
**CP Diego Eduardo Zuliani**  
 Socio Gerente

## ANEXO IV


### Comparativas de partes relacionadas

Diego Eduardo Zuliani, gerente de MOM MINING S.R.L., CUIT 33-71701729-9, siguiendo las instrucciones fiduciarias informa que en el periodo enero de 2026 no se realizaron erogaciones por inversiones con partes relacionadas pero la sociedad operadora contrató servicios con empresas vinculadas, en particular se identifican a VILLANUEVA E HIJOS SA y a VILLANUEVA SERVICIOS MINEROS SA.



**Martín Sánchez Alfaro**  
Contador Público Nacional  
Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy

Firmado por mi al solo efecto de su identificación  
con mi informe de fecha 23/02/2026



**Mom Mining S.R.L.**  
**CP Diego Eduardo Zuliani**  
Socio Gerente



## **CERTIFICACIÓN DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE INVERSIONES REALIZADAS EN EL PROYECTO "MARTIN BRONCE"**

Señores:

**MOM MINING S.R.L.**

CUIT: 33- 71701729-9

Domicilio: Coronel Puch N° 638 PB - San Salvador de Jujuy – Provincia de Jujuy

### **I. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN**

He sido contratado para emitir una certificación sobre las inversiones realizadas en el PROYECTO "MARTÍN BRONCE" según los anexos : I) informe detallado las inversiones y gastos realizados en el mes de enero 2026 con fondos propios de MOM MINING S.R.L. (en adelante, la "Empresa"); II) avance físico real de la planta, la exploración y la explotación; III) detalle de inversiones - listado exhaustivo de todas las facturas y gastos incurridos en el mes de enero 2026; IV) comparativas de partes relacionadas, preparada por la Empresa, dedicada a la actividad minera, referida al periodo del mes de enero de 2026; dicha información se adjunta en cuatro declaraciones: Anexo I al Anexo IV, donde se detallan lo referido a las inversiones realizadas en el PROYECTO "MARTÍN BRONCE" **en dólares**, firmadas por mí al solo efecto de su identificación, para su presentación ante el FIDEICOMISO FINANCIERO INDIVIDUAL "DESARROLLO MINERO MARTÍN BRONCE".

La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la constatación con registros contables y otra documentación de respaldo. Este trabajo profesional no constituye una auditoría ni una revisión y, por lo tanto, las manifestaciones del contador público no representan la emisión de un juicio técnico respecto de la información objeto de la certificación.

Continúa...///



///Continua Certificación dirigido a la empresa MOM MINING S.R.L.

## II. RESPONSABILIDAD DEL COMITENTE

La dirección de la Empresa es responsable de la preparación y emisión de la declaración adjunta que presenta la información mencionada en la sección precedente.

## III. RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO

Mi responsabilidad consiste en emitir una certificación sobre la información que se menciona en la primera sección. He llevado a cabo mi encargo de conformidad con las normas incluidas en el capítulo VI de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPE). Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique mi tarea.

## IV. TAREA REALIZADA

Mi tarea profesional se limitó a cotejar la información incluida en la declaración mencionada en la primera sección de esta certificación con la siguiente documentación:

- a) Declaraciones Juradas originales del Impuesto al Valor Agregado y los Libros IVA Compras del periodo 01/2026, para validar los comprobantes fiscales recibidos.
- b) Documentación de Titularidad: Cotejo de los Bienes de Uso comprados y las Actas de Directorio que autorizaron la compra de los mismos.
- c) Débitos Bancarios: Cotejo de los Extractos Bancarios de la cuenta de la Empresa en las fechas de las inversiones.

Continua...///



///Continua Certificación dirigido a la empresa MOM MINING S.R.L.

- d) Registración Contable: Verificación de los Asientos Contables en el Libro Diario y el pase al Mayor Contable de las cuentas relacionadas a Bienes de Uso y Activos Intangibles (dentro del Activo) y las cuentas del rubro "Caja y Bancos" (Activo), confirmando la correcta registración de los pasivos y los efectivos pagos de las facturas y gastos.
- e) Ordenes de Pago realizadas: Verificación de los pagos por las facturas y gastos relacionados a las inversiones en el Proyecto "Martín Bronce" en su moneda original.
- f) Otra documentación de respaldo que he tenido a la vista.

Por otra parte, dejo expresa constancia que las tareas realizadas no me permiten determinar la existencia de otros egresos no declarados.

#### V. MANIFESTACIÓN PROFESIONAL

Sobre la base de las tareas descriptas, certifico que la información detallada en las declaraciones adjuntas (Anexo I, Anexo II, Anexo III y Anexo IV), concuerda, y que las cifras expuestas reflejan el origen en su moneda original y el monto correspondiente a las inversiones realizadas en el PROYECTO "MARTÍN BRONCE", y que coinciden con las facturas y pagos respectivos, ajustándose a los registros contables y a la documentación de respaldo, correspondiente al período comprendido entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026.

Continua...///




///Continua Certificación dirigido a la empresa MOM MINING S.R.L.


**VI. OTRAS CUESTIONES: RESTRICCIÓN A LA DISTRIBUCIÓN Y USO DE ESTA CERTIFICACIÓN**

Mi certificación ha sido preparada exclusivamente para su presentación ante el FIDEICOMISO FINANCIERO INDIVIDUAL "DESARROLLO MINERO MARTÍN BRONCE", por lo tanto no asumo responsabilidad en el caso de que sea utilizada o se haga referencia a ella o sea distribuido con otros propósitos.

San Salvador de Jujuy, 23 de febrero de 2026

  
**MARTÍN SÁNCHEZ ALFARO**  
Contador Público Nacional  
Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy




 **CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE JUJUY**  
**N° A 0207416**

Legalización N° 164473/0

Conforme las facultades conferidas a este Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy por la Ley N° 3813/81, Art. 22 Inc. B y Resolución CD N° 22/14, procédase a la LEGALIZACIÓN de la actuación profesional de fecha 23/02/2026 referida a **INVERSIONES REALIZADAS** de fecha 26/02/2026 perteneciente a **MOM MINING SRL** y autenticase la firma inserta en dicha actuación, en razón de corresponder la misma con la que el Profesional **SANCHEZ ALFARO MARTIN ALBERTO** tiene registrada en la Matrícula N° 1132 previo control de matrícula vigente y efectuado el control formal de la citada actuación profesional de conformidad a las Normas Técnicas dictadas por la FACPCE, lo cual no implica ningún juicio de valor intrínseco sobre las tareas profesionales desarrolladas, y que firma en su carácter de matriculado.-

ACT. N° 386922

LA PRESENTE LEGALIZACION NO ES VALIDA SI CARECE DEL SELLO Y FIRMA DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL CPCEJ.

  
**CR. CARLOS RENE RISCO**  
Secretario Técnico  
C.P.C.E. Jujuy