



CERTIFICACIÓN SOBRE INVERSIONES REALIZADAS EN PROYECTO MARTIN BRONCE

PERIODO FISCAL: Desde 01/02/2026 hasta 28/02/2026

Denominación: **MOM MINING S.R.L.**

C.U.I.T: 33-71701729-9

Domicilio: CORONEL PUCH N° 638 PB- S.S. DE JUJUY-JUJUY

ANEXO I

Informe detallado las inversiones y gastos

Diego Eduardo Zuliani, gerente de MOM MINING S.R.L., CUIT 33-71701729-9, informa lo ejecutado en el Proyecto "Martín Bronce" que cuenta con un monto de capital de USD 3.489.257 conforme se define en el Prospecto de emisión. Este capital se distribuye en tres presupuestos específicos, diseñados para facilitar su gestión y optimización.

La metodología aplicada para la presupuestación se basa en el sistema de costeo por actividades (ABC – Activity Based Costing), lo que permite una asignación más precisa de los costos y una mejor evaluación de la eficiencia en cada área del Proyecto "Martín Bronce".

Ejecución Presupuesto: Inversión en infraestructura y equipos de producción

En relación con el plan de inversión de capital destinado a la producción primaria, se informa que el presupuesto global asciende a **USD 1.452.000**. Tras una ejecución en el mes de febrero de 2026 de **USD 878.218**, la inversión acumulada al 28 de febrero de 2026 alcanza los **USD 1.223.257**. Estas cifras sitúan el nivel de ejecución presupuestaria en un **84%**, cumpliendo con el cronograma de inversiones previsto.

Durante el mes de febrero de 2026, se ejecutó un plan estratégico de inversión en activos fijos con el objetivo de escalar la capacidad productiva en nuestras operaciones de minería de cobre.

Con el fin de garantizar el soporte logístico y operativo necesario para el incremento de la actividad, se integraron los siguientes equipos:

Unidades de Transporte: Adquisición de un camión de alto tonelaje.

Sistemas de Iluminación: Incorporación de dos (2) torres de iluminación 4TN4000, junto con sus respectivos generadores auxiliares, para optimizar las jornadas de trabajo extendidas.

Equipos de Movimiento de Tierra: Adquisición de excavadoras de alta eficiencia de las marcas Komatsu y Kobelco.

En paralelo al crecimiento productivo, la organización reafirmó su compromiso con la responsabilidad ambiental. Se dio continuidad estricta a los programas de compensación y remediación de ecosistemas, asegurando que la expansión de nuestra actividad minera se realice bajo estándares de sostenibilidad y respeto al entorno natural.



Martín Sánchez Alfaro
Contador Público Nacional
Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy

Firmado por mí al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 31/03/2026



Mom Mining S.R.L.
CP Diego Eduardo Zuliani
Socio Gerente





Ejecución Presupuesto: Inversión en certificación derechos mineros (NI 43101)

El presupuesto de inversión en exploración y evaluación, definido originalmente en **USD 487.000**, presenta un avance financiero sustancial al inicio del presente periodo. Tras una ejecución de **USD 17.288** durante el mes de febrero de 2026, la inversión acumulada desde el origen del proyecto hasta el 28 de febrero de 2026 se sitúa en **USD 323.245**. Dicha cifra equivale a un **66%** de los recursos totales asignados, reflejando un cumplimiento mayoritario de las metas de inversión previstas para esta fase.

Se avanza significativamente según los certificados de la empresa Andes Exploration SAS en la campaña de perforaciones para cumplir con los requerimientos de la Norma Internacional NI 43101, estándar requerido para reportes mineros en bolsas de valores internacionales.

Se realizó 1 una perforación con un total de 56.00 metros, el cual se ajustó al plan de perforación: MB-DDH-22.

El avance del trabajo de perforaciones en Martin Bronce es del 81% del plan original. La próxima campaña iniciará la tercera semana de marzo de 2026, siempre y cuando lo permitan las condiciones climáticas.

Ejecución Presupuesto: Inversión en Planta

En relación con el presupuesto de inversión para planta, valorado en **USD 1.550.257**, se informa que al 28 de febrero de 2026 la ejecución total asciende a **USD 608.298**. Este monto integra lo invertido anteriormente hasta el 31 de enero 2026 por USD 280.498 y el desembolso efectuado durante el mes de febrero 2026 por **USD 327.800**. Con estos resultados, el proyecto alcanza un nivel de cumplimiento presupuestario del **39%**, manteniéndose dentro de los márgenes previstos de capitalización.

El estado de avance físico y la validación operativa del proyecto se encuentran debidamente documentados en el Informe de Auditoría Externa N°3, suscrito por el Ing. Civil Marcelo Helou con fecha de cierre: 28 de febrero 2026. Tras su inspección técnica de campo y análisis de la documentación de obra, la auditoría concluye lo siguiente:

De la visita efectuada a obra y del análisis de antecedentes e informes, es posible concluir que los avances registrados evidencian un progreso consistente y estructurado del proyecto.

Martín Sánchez Alfaro
Contador Público Nacional
Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy

Firmado por mí al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 31/03/2026

Mom Mining S.R.L.
CP Diego Eduardo Zuliani
Socio Gerente



En campo los trabajos de ingeniería civil se verifican en proceso, con una organización operativa del frente de trabajo adecuadamente constituida, así como una gestión de obra ordenada, actualizada y coherente con el estado del proyecto. Se observa una recuperación de la curva principalmente impulsada por la adquisición y llegada de los equipos pesados en sitio y vehículos livianos. De acuerdo a la visita de obra, los registros y entrevistas realizadas, se pudo constatar lo siguiente:


Actividades principales desarrolladas en sitio:

- Excavación de piletones
- Ejecución de zapatas para columnas de galpón principal.
- Armado de obrador para montaje metálico del galpón principal
- Mejoramiento de caminos internos.
- Construcción y mejoramiento de planchadas en cantera y sitio.
- Toma de muestras y tareas de exploración.
- Extracción de minerales con equipo habitual.
- Traslado de bolsones de mineral hacia Puesto 2 con equipamiento habitual.

Como sucede habitualmente en este tipo de obras de acceso remoto, posteriormente a los eventos climáticos, fue necesario ejecutar tareas complementarias consistentes en:

- Reconstrucción, recomposición y estabilización de caminos internos.
- Extracción de agua acumulada en excavaciones.
- Adecuación de accesos para restablecer condiciones operativas seguras.

Estudiando los desfases registrados respecto de los trabajos originalmente planificados, los mismos resultan razonables considerando la ubicación remota del proyecto, las condiciones logísticas inherentes al acceso y abastecimiento, y la intensa temporada de lluvias registrada durante el período analizado, circunstancias de público conocimiento que impactan directamente en la productividad y secuencia de ejecución de obras de esta naturaleza.



Martín Sánchez Alfaro
Contador Público Nacional

Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy

Firmado por mí al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 31/03/2026



Mom Mining S.R.L.
CP Diego Eduardo Zuliani
Socio Gerente

ANEXO II

Avance físico real de la planta, la exploración y la explotación

Diego Eduardo Zuliani, gerente de MOM MINING S.R.L., CUIT 33-71701729-9, informa sobre las tres partidas presupuestarias clave del proyecto: **Producción Primaria, Exploración y Evaluación, e Inversión en Planta** al 28 de febrero de 2026.


La estrategia de inversión ha permitido alcanzar una ejecución total acumulada de **USD 2.154.799**, lo que representa un avance financiero global del **62%** aproximadamente. Durante el mes de febrero 2026, se registró un desembolso conjunto de **USD 1.223.306**.

PRESUPUESTO	PRESUPUESTO TOTAL USD	PRESUPUESTO EJECUTADO ANTERIOR USD	PRESUPUESTO EJECUTADO ACTUAL USD	PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO USD	PRESUPUESTO A EJECUTAR USD	AVANCE AL 28-02-26
Inversión en infraestructura y equipos de producción	1.452.000	345.038	878.218	1.223.256	228.744	84%
Inversión, Exploración y Evaluación	487.000	305.957	17.288	323.245	163.755	66%
Inversión en Planta	1.550.257	280.498	327.800	608.298	941.959	39%
TOTAL	3.489.257	931.493	1.223.306	2.154.799	1.334.458	62%


Martín Sánchez Alfaro
Contador Público Nacional

Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy

Firmado por mi al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 31/03/2026


Mom Mining S.R.L.
CP Diego Eduardo Zuliani
Socio Gerente

ANEXO III

Detalle de inversiones

Diego Eduardo Zuliani, gerente de MOM MINING S.R.L., CUIT 33-71701729-9, informa que al 28 de febrero 2026 con las inversiones realizadas en los presupuestos de Inversión en Planta, Exploración y Explotación cuentan con el siguiente respaldo de comprobantes fiscales.



Presupuesto Ejecutado Explotación

Concepto Pto Producción Primaria	Fecha	Proveedor	Comprobante	Letra	Número	Pesos	TC	USD
Camión	23/02/2026	AGV MAQUINAS SRL	FACTURA	A	023-006317	133.802.240,00	1.376,00	97.240,00
Luminarias	19/02/2026	AGV MAQUINAS SRL	FACTURA	A	023-006305	22.540.178,96	1.396,00	16.146,26
Luminarias	19/02/2026	AGV MAQUINAS SRL	FACTURA	A	023-006305	22.540.178,96	1.396,00	16.146,26
Excavadora/Topadora	19/02/2026	AGV SERVICIOS MINEROS SRL	FACTURA	A	005-003018	200.535.400,00	1.396,00	143.650,00
Excavadora/Topadora	19/02/2026	AGV SERVICIOS MINEROS SRL	FACTURA	A	005-003017	169.683.800,00	1.396,00	121.550,00
Camionetas	19/02/2026	AGV SERVICIOS MINEROS SRL	FACTURA	A	005-003024	195.907.660,00	1.396,00	140.335,00
Instalaciones botadero, camino, infraestructura	19/02/2026	AGV SERVICIOS MINEROS SRL	FACTURA	A	005-003019	185.109.600,00	1.396,00	132.600,00
Martillos	19/02/2026	AGV SERVICIOS MINEROS SRL	FACTURA	A	005-003023	61.703.200,00	1.396,00	44.200,00
Instalaciones botadero, camino, infraestructura	19/02/2026	AGV SERVICIOS MINEROS SRL	FACTURA	A	005-003022	95.639.960,00	1.396,00	68.510,00
Deposito	03/02/2026	COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUIR IGUALDAD LIMITADA	FACTURA	A	01-1396	30.698.164,00	1.415,00	9.527,04
Laboratorio y Baños	03/02/2026	COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUIR IGUALDAD LIMITADA	FACTURA	A	01-1396			12.167,78
Instalaciones botadero, camino, infraestructura	19/02/2026	AGV MAQUINAS SRL	FACTURA	A	023-006305	22.540.178,96	1.396,00	16.146,26
Compensación y remediación	10/02/2026	ROBERTO DE GUADALUPE QUINTANA- PAGO CUOTA N 3	PNP		002-0001881	87.600.000,00	1.460,00	60.000,00
TOTAL						1.228.300.560,88		878.218,60

Martín Sánchez Alfaro

Contador Público Nacional
Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy

Firmado por mí al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 31/03/2026

Mom Mining S.R.L.
CP Diego Eduardo Zuliani
Socio Gerente


Presupuesto Ejecutado Exploración




Concepto Presupuesto Exploración y Evaluación	Fecha	Proveedor	Comprobante	Letra	Número	Pesos	TC	USD
Viáticos	06/02/2026	ALCOBA LUCIA PAOLA	FACTURA	C	300000073	4.598.100,00	1.465,00	3.138,63
NI 43101	29/01/2026	ANDES EXPLORATION SAS	FACTURA	A	100000100	9.049.227,00	1.455,00	6.219,40
Viáticos	28/01/2026	BARBERIS FEDERICO GILBERTO	FACTURA	C	300000082	250.000,00	1.480,00	168,92
Viáticos	28/01/2026	BARBERIS FEDERICO GILBERTO	FACTURA	C	300000083	250.000,00	1.480,00	168,92
Viáticos	06/02/2026	BARBERIS FEDERICO GILBERTO	FACTURA	C	300000086	660.000,00	1.470,00	448,98
Insumo	30/01/2026	PALPETROL	FACTURA		300003268	3.828.920,00	1.465,00	2.613,60
Viáticos	16/01/2026	COMAF SRL	FACTURA	A	200000440	3.327.500,00	1.500,00	2.218,33
Viáticos	23/02/2026	COMAF SRL	FACTURA	A	200000448	3.327.500,00	1.440,00	2.310,76
TOTAL						21.462.327,00		17.287,55

Presupuesto Ejecutado de Planta

Concepto Pto Industrialización Planta	Fecha	Proveedor	Comprobante	Letra	Número	Pesos	TC	USD
Ingeniería	06/02/2026	LOPEZ ARIEL RAMON	FACTURA	A	200000005	12.634.869,38	1.400,00	USD 9.024,91
Sistema de control y monitoreo. Honorarios	02/02/2026	PANAMAR SRL	FACTURA	A	100000021	4.537.500,00	1.475,00	USD 3.076,27
Grupo Generadores (100 KvA)- Replanteo de Electricidad y motores Diseño de Planos unifilares.	19/02/2026	AGV MAQUINAS SRL	FACTURA	A	023-006305	29.583.599,24	1.396,00	USD 19.000,00
Contingencia (%)	19/02/2026	AGV MAQUINAS SRL	FACTURA	A	023-006305			USD 2.191,69
Retroexcavadora -1,2 M3	19/02/2026	AGV SERVICIOS MINEROS SRL	FACTURA	A	005-003021	100.267.700,00	1.396,00	USD 60.000,00
Contingencia (%)	19/02/2026	AGV SERVICIOS MINEROS SRL	FACTURA	A	005-003021			USD 11.825,00
Pala Cargadora - MOD - 2,5 M3 -	19/02/2026	AGV SERVICIOS MINEROS SRL	FACTURA	A	005-003020	138.832.200,00	1.396,00	USD 80.000,00
Contingencia (%)	19/02/2026	AGV SERVICIOS MINEROS SRL	FACTURA	A	005-003020			USD 19.450,00
Chulengo de combustible - o camioneta adaptada	19/02/2026	AGV SERVICIOS MINEROS SRL	FACTURA	A	005-003025	55.532.880,00	1.396,00	USD 15.000,00
Contingencia (%)	19/02/2026	AGV SERVICIOS MINEROS SRL	FACTURA	A	005-003025			USD 24.780,00
Compresor - Servicios varios	19/02/2026	AGV Maquinas SRL	FACTURA	A	023-006303	9.150.195,60	1.395,00	USD 5.000,00
Contingencia (%)	19/02/2026	AGV Maquinas SRL	FACTURA	A	023-006303			USD 1.559,28
Camionetas 4x4 doble cabina, con caja.	04/02/2026	BORIGEN BETZEL SRL	FACTURA	A	41-0000324	43.175.000,00	1.415,00	USD 30.512,37
Camionetas 4x4 doble cabina, con caja.	04/02/2026	BORIGEN BETZEL SRL	FACTURA	A	41-0000326	43.175.000,00	1.415,00	USD 30.512,37
Camionetas 4x4 doble cabina, con caja.	04/02/2026	BORIGEN BETZEL SRL	FACTURA	A	41-0000325	3.825.000,00	1.415,00	USD 2.703,18
Camionetas 4x4 doble cabina, con caja.	04/02/2026	BORIGEN BETZEL SRL	FACTURA	A	41-0000327	3.825.000,00	1.415,00	USD 2.703,18
movimiento de suelo	02/02/2026	VILLANUEVA E HIJOS SA	FACTURA	A	800001039	14.646.525,00	1.400,00	USD 5.891,72
Contingencia (%)	02/02/2026	VILLANUEVA E HIJOS SA	FACTURA	A	800001039			USD 4.570,08
TOTAL						459.185.469,22		327.800,05


Martin Sanchez Alfaro
 Contador Público Nacional
 Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy

Firmado por mi al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 31/03/2026


Mom Mining S.R.L.
CP Diego Eduardo Zuliani
 Socio Gerente

ANEXO IV

Comparativas de partes relacionadas

Diego Eduardo Zuliani, gerente de MOM MINING S.R.L., CUIT 33-71701729-9, informa que en el periodo 02-2026: siguiendo las instrucciones fiduciarias, y debido a que la sociedad operadora contrató y contratara servicios con empresas vinculadas, en particular se identifican a VILLANUEVA E HIJOS SA y a VILLANUEVA SERVICIOS MINEROS SA (VSM), se presenta el siguiente informe con relación al servicio de alquiler de equipos.

Hacia febrero de 2026, el mercado de alquiler de maquinaria vial en la región se encuentra fuertemente influenciado por la volatilidad económica y la necesidad de mecanismos de ajuste que garanticen la sostenibilidad de los contratos de largo plazo. Este entorno exige que las empresas mineras realicen un análisis exhaustivo.

La selección de un proveedor de maquinaria para el sector minero en Palma Sola requiere una auditoría técnica y administrativa que garantice que la empresa seleccionada no solo posee el equipo, sino que cumple con los estándares de seguridad, regularidad fiscal y capacidad de respuesta exigidos por la ley minera provincial.

Perfiles de Proveedores Líderes en el Mercado Jujeno

Villanueva e Hijos S.A. -Villanueva Servicios Mineros S.A.

Estas firmas, en adelante "Grupo Villanueva", representan uno de los pilares de la prestación de servicios industriales en la provincia, con una trayectoria de más de 18 años sustentada en la experiencia de su presidencia en el rubro de la ingeniería civil y minera. Su estructura operativa es robusta, contando con un staff fijo de aproximadamente 70 personas que puede escalar hasta los 300 trabajadores en periodos de alta demanda en obra. La reputación de Villanueva se basa en el "cumplimiento de entrega de las obras", un factor que genera la confianza necesaria para inversiones de gran escala en el sector inmobiliario y minero. Para una operación en Palma Sola, Villanueva ofrece previsibilidad y una gestión de recursos humanos profesionalizada, minimizando los riesgos de paros o demoras por falta de personal capacitado.



Martín Sánchez Alfaro
Contador Público Nacional
Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy

Firmado por mí al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 31/03/2026



Mom Mining S.R.L.
CP Diego Eduardo Zuliani
Socio Gerente



GECO S.R.L.

La empresa cuenta con una plantilla de más de 200 trabajadores y profesionales calificados, lo que le permite abordar proyectos de movimiento de suelos y obras viales de gran envergadura. Su presencia regional se ha consolidado recientemente con la apertura de sedes en Salta, lo que facilita la movilización de equipos y personal a través de los límites provinciales si el proyecto así lo requiriera.



JUMI S.R.L.

Históricamente vinculada a las obras viales y civiles, JUMI ofrece servicios integrales de movimiento de suelos y provisión de áridos. Se posiciona como un proveedor con una misión orientada a la excelencia en la ejecución de proyectos de ingeniería pública y privada. Su experiencia en la realización de grandes desarrollos habitacionales e infraestructura en Palpalá y San Salvador de Jujuy garantiza que poseen el músculo financiero y la flota necesaria para sostener operaciones prolongadas en zonas rurales como Palma Sola.

Matriz de Atributos de Proveedores


Para facilitar la comparación, se presenta la siguiente tabla con los aspectos clave de cumplimiento y capacidad operativa:

Atributo	GRUPO VILLANUEVA	GECO S.R.L.	JUMI S.R.L.
Experiencia en Minería	Alta (servicios de apoyo e ingeniería)	Alta (obras mineras y viales)	Media-Alta (en expansión minera)
Certificaciones	Normas de Higiene y Seguridad	ISO 9001 e ISO 45.001 (en proceso)	Estándares de Clase Mundial
Recurso Humano	70 fijos / 300 en obra	+200 empleados calificados	Staff técnico de gran escala
Soporte Técnico	Amplio staff de RRHH	Gestión técnica avanzada	Infraestructura vial completa
Cumplimiento	Reconocida trayectoria en plazos	Compromiso con sostenibilidad	Proveedor integral probado



Martín Sánchez Alfaro
Contador Público Nacional
Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy

Firmado por mí al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 31/03/2026



Mom Mining S.R.L.
CP Diego Eduardo Zuliani
Socio Gerente



Cumplimiento Normativo y Requisitos Mineros en Jujuy

La contratación de maquinaria para la actividad minera en Jujuy no se limita a un acuerdo comercial privado; está sujeta a la fiscalización de la Secretaría de Minería de la Provincia. Cualquier proveedor que desee operar en un proyecto minero debe estar inscripto en el Registro Provincial de Proveedores Locales de Empresas Mineras.

El Registro de Proveedores Mineros

Este registro actúa como un filtro de calidad y legalidad. Las empresas como Villanueva Servicios Mineros S.A. (CUIT 30716584743) figuran activamente en estos listados, lo que simplifica los procesos de auditoría para la empresa minera contratante. Contratar a un proveedor no inscripto puede acarrear sanciones administrativas graves y la imposibilidad de deducir los gastos de canon minero u otros beneficios fiscales provinciales.

Capacitación y Experiencia del Operador

Grupo Villanueva hace hincapié en la formación de sus recursos humanos. En minería, se exige que el personal cuente con sus exámenes médicos preocupacionales vigentes, capacitaciones específicas en seguridad minera (inducción general y específica) y, en muchos casos, certificaciones de operación segura emitidas por organismos competentes. La tarifa por hora suele incluir el salario del operador, pero la empresa minera debe verificar que se cumplan todas las obligaciones previsionales y de ART para evitar responsabilidades solidarias en caso de accidentes.

Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas

El análisis exhaustivo del mercado de alquiler de retropala en Jujuy para febrero de 2026 revela que la decisión de contratación debe ser un equilibrio entre costo, capacidad técnica y gestión de riesgos climáticos. Palma Sola, con su geografía desafiante y su clima estival severo, no permite improvisaciones en la selección de maquinaria para la actividad minera. Se mantiene el presupuesto de Villanueva e Hijos S.A. por continuar por debajo de los otros presupuestos de servicios comparables y por su historial comprobado en minería.

Martín Sánchez Alfaro
Contador Público Nacional
Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy

Firmado por mí al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 31/03/2026

Mom Mining S.R.L.
CP Diego Eduardo Zuliani
Socio Gerente



CERTIFICACIÓN DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE INVERSIONES REALIZADAS EN EL PROYECTO "MARTIN BRONCE"

Señores:

MOM MINING S.R.L.

CUIT: 33- 71701729-9

Domicilio: Coronel Puch N° 638 PB - San Salvador de Jujuy – Provincia de Jujuy

I. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN

He sido contratado para emitir una certificación sobre las inversiones realizadas en el PROYECTO "MARTÍN BRONCE" según los anexos : I) informe detallado las inversiones y gastos realizados en el mes de febrero 2026 con fondos propios de Mom MINING S.R.L. (en adelante, la "Empresa"); II) avance físico real de la planta, la exploración y la explotación; III) detalle de inversiones - listado exhaustivo de todas las facturas y gastos incurridos en el mes de febrero 2026; IV) comparativas de partes relacionadas, preparada por la Empresa, dedicada a la actividad minera, referida al periodo del mes de febrero de 2026; dicha información se adjunta en cuatro declaraciones: Anexo I al Anexo IV, donde se detallan lo referido a las inversiones realizadas en el PROYECTO "MARTÍN BRONCE" en dólares, firmadas por mí al solo efecto de su identificación, para su presentación ante el FIDEICOMISO FINANCIERO INDIVIDUAL "DESARROLLO MINERO MARTÍN BRONCE".

La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la constatación con registros contables y otra documentación de respaldo. Este trabajo profesional no constituye una auditoría ni una revisión y, por lo tanto, las manifestaciones del contador público no representan la emisión de un juicio técnico respecto de la información objeto de la certificación.

Continua...///



///Continua Certificación dirigido a la empresa MOM MINING S.R.L.

II. RESPONSABILIDAD DEL COMITENTE

La dirección de la Empresa es responsable de la preparación y emisión de la declaración adjunta que presenta la información mencionada en la sección precedente.

III. RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO

Mi responsabilidad consiste en emitir una certificación sobre la información que se menciona en la primera sección. He llevado a cabo mi encargo de conformidad con las normas incluidas en el capítulo VI de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique mi tarea.

IV. TAREA REALIZADA

Mi tarea profesional se limitó a cotejar la información incluida en la declaración mencionada en la primera sección de esta certificación con la siguiente documentación:

- a) Declaraciones Juradas originales del Impuesto al Valor Agregado y los Libros IVA Compras del periodo 02/2026, para validar los comprobantes fiscales recibidos.
- b) Documentación de Titularidad: Cotejo de los Bienes de Uso comprados y las Actas de Directorio que autorizaron la compra de los mismos.
- c) Débitos Bancarios: Cotejo de los Extractos Bancarios de la cuenta de la Empresa en las fechas de las inversiones.

Continua...///



///Continua Certificación dirigido a la empresa MOM MINING S.R.L.

- d) Registración Contable: Verificación de los Asientos Contables en el Libro Diario y el pase al Mayor Contable de las cuentas relacionadas a Bienes de Uso y Activos Intangibles (dentro del Activo) y las cuentas del rubro "Caja y Bancos" (Activo), confirmando la correcta registración de los pasivos y los efectivos pagos de las facturas y gastos.
- e) Ordenes de Pago realizadas: Verificación de los pagos por las facturas y gastos relacionados a las inversiones en el Proyecto "Martín Bronce" en su moneda original.
- f) Otra documentación de respaldo que he tenido a la vista.

Por otra parte, dejo expresa constancia que las tareas realizadas no me permiten determinar la existencia de otros egresos no declarados.

V. MANIFESTACIÓN PROFESIONAL

Sobre la base de las tareas descritas, certifico que la información detallada en las declaraciones adjuntas (Anexo I, Anexo II, Anexo III y Anexo IV), concuerda, y que las cifras expuestas reflejan el origen en su moneda original y el monto correspondiente a las inversiones realizadas en el PROYECTO "MARTÍN BRONCE", y que coinciden con las facturas y pagos respectivos, ajustándose a los registros contables y a la documentación de respaldo, correspondiente al período comprendido entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026.

Continua...///




///Continua Certificación dirigido a la empresa MOM MINING S.R.L.

VI. OTRAS CUESTIONES: RESTRICCIÓN A LA DISTRIBUCIÓN Y USO DE ESTA CERTIFICACIÓN

Mi certificación ha sido preparada exclusivamente para su presentación ante el FIDEICOMISO FINANCIERO INDIVIDUAL "DESARROLLO MINERO MARTÍN BRONCE", por lo tanto no asumo responsabilidad en el caso de que sea utilizada o se haga referencia a ella o sea distribuido con otros propósitos.

San Salvador de Jujuy, 31 de marzo de 2026


MARTÍN SÁNCHEZ ALFARO
Contador Público Nacional
Mat. Prof. 1132 – C.P.C.E. Jujuy



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE JUJUY
N° A 0209638

Legalización N° **164922/1**

Conforme las facultades conferidas a este Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy por la Ley N° 3813/81, Art. 22 Inc. B y Resolución CD N° 22/14, procédase a la LEGALIZACIÓN de la actuación profesional de fecha **31/03/2026** referida a **INVERSIONES REALIZADAS** de fecha **06/04/2026** perteneciente a **MOM MINING SRL** y autenticase la firma inserta en dicha actuación, en razón de corresponder la misma con la que el Profesional **SANCHEZ ALFARO MARTIN ALBERTO** tiene registrada en la Matrícula N° **1132** previo control de matrícula vigente y efectuado el control formal de la citada actuación profesional de conformidad a las Normas Técnicas dictadas por la FACPCE, lo cual no implica ningún juicio de valor intrínseco sobre las tareas profesionales desarrolladas, y que firma en su carácter de matriculado.-

ACT. N° **387429** LA PRESENTE LEGALIZACION NO ES VALIDA SI CARECE DEL SELLO Y FIRMA DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL CPCEJ.

CPN JOSE MARIA TORINO
PRESIDENTE
CPCEJ